

খুলনা ওয়াসার ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের উপর চাহিত তথ্য প্রতিবেদন।

১। ভূমিকা: নগরবাসীর চাহিদা অনুযায়ী খুলনা ওয়াসা নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বাঙ্গিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২। বিবর্তনের ইতিহাস : খুলনা সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে খুলনা শহরে পানি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা দ্বারা পরিচালিত হত। ১৯৮৪ সাল থেকে সৃষ্ট পানি সরবরাহ বিভাগ খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। নগরবাসীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২/৩/২০০৮ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পানি সরবরাহ আইন ১৯৯৬ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার সৃষ্টি হয়।

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : খুলনা শহরের নগরবাসীর মধ্যে সুপেয় পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে সরকার খুলনা ওয়াসা ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (খুলনা ওয়াসা) প্রতিষ্ঠা করেছে। খুলনা ওয়াসা খুলনা নগরবাসীদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে উৎপাদক নলকূপ, ডু-উপরিষ্ক পানি শোধনাগার ও পাইপ লাইন এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ, স্ট্রীট-হাইড্রেন্ট এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং বিশেষ প্রয়োজনে গ্রাহকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ট্যাংকির মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে।

৪। সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলসহ খুলনা ওয়াসার সকল প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিবরণ : ২৫/১১/০৮ খ্রি: তারিখে ১৫৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থান রেখে রাজস্ব খাতের আওতায় অস্থায়ীভাবে খুলনা ওয়াসার জনবল অনুমোদিত হয়। ১৫৭ জনের মধ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক পানি সরবরাহ বিভাগের ১০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে খুলনা ওয়াসায় বিভিন্ন পদে আত্মীকরণ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ১ জন উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল) ও (তিন) বছরের জন্য চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগে কর্মরত আছেন। ১ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ১ জন সচিব কে প্রেষণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। খুলনা ওয়াসার সৃষ্টিগ্ন ২০০৮ সাল থেকে বর্তমান ২০১৩ সাল পর্যন্ত কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে বর্তমানে অতিরিক্ত জনবল প্রয়োজন বিধায় সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেরণ করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অস্থায়ীভাবে ৭৬টি পদ সৃজনে মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসায় কর্মরত ও শূন্যপদের বিন্যাস নীচে দেখানো হলো।

শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
১ম শ্রেণী	১৪টি	১১টি	৩টি
২য় শ্রেণী	১৪টি	১৪টি	০
৩য় শ্রেণী	৯৭টি	৮২টি	১৫টি
৪র্থ শ্রেণী	৩২টি	২৬টি	৬টি
মোট	১৫৭ টি	১৩৩ টি	২৪ টি

এ ছাড়া খুলনা সিটি কর্পোরেশন থেকে হস্তান্তরকৃত ১৩৬ জন মাস্টার রোল কর্মচারী কর্মরত আছে।

৫। ২০১৪ - ১৫ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী :

খাত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	বকেয়া	বকেয়া আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থা
পানির বিল (বিলিং/ব্যাক)	১,৪৪,৪৪,৬০০.০০	১,৩৭,২২,৩৭০.০০	৭,২২,২৩০.০০	* ডিমান্ড নোটিশ প্রদান। * ডিমান্ড নোটিশ অনুসারে আদায়ের নিমিত্তে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
নল সংযোগ ফি(ব্যাক)	১৩,৪০,০০০.০০	১৩,৪৫,০০০.০০		* বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে টেলিফোনে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ। * কম্পিউটারাইজড বিল প্রদান। * বকেয়া পানির বিল পরিশোধের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ডবিল এবং মাইকিং করা, স্কুল নিউজ প্রদর্শন।
গভীর নলকূপ হতে রাজস্ব	১০৮,৫০০.০০	১,১০,৫০০.০০		* সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করা।
গাড়ীতে পানি বিক্রয়	১,৫০,০০০.০০	১,৮৪,৯০০.০০		
দরপত্র /সিডিউল বিক্রয়	১,৭৫,০০০.০০	১,৭৬,৮০০.০০		
পানির বিল বই, নল সংযোগ আবেদন ফরম বিক্রয়সহ বিবিধ	৩০,০০০.০০	৩১,৭৫৩.০০		
মোট=	১,৬২,৪৮,১০০.০০	১,৫৫,৭১,৩২৩.০০	৭,২২,২৩০.০০	

২৪/০৮/১৫
মোঃ ইমতিয়াজ আলী
প্রশাসন সহকারী

২৪/৮/১৫
এম. খাদেমুল ইসলাম
বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক

সচিব
খুলনা ওয়াসা,
খুলনা।

৬. চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংশের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৪-১৫ অর্থ বছর)		অগ্রগতি (২০১৪-১৫ অর্থ বছর)	
				বাস্তব	অর্থিক	বাস্তব	অর্থিক
১	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন এবং পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন। প্রকল্প ব্যয়: ২৩১৬.৬৫ (জিওবি- ১৯৬৮.২৮ নিজস্ব তহবিল:- ৩৪৭.৩৬) বাস্তবায়নকাল: জুলাই'২০১৪- ডিসেম্বর'২০১৬	চলমান পানি সংকট মোকাবেলা করার জন্য মহানগরতে ৮ এমএলডি (৮০ লক্ষ লিটার) পানি সরবরাহ করা। পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন ও মিটারসহ পানির সংযোগ প্রদান করে পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি করা।	ক. রাজস্ব খাত	বাস্তব	অর্থিক	বাস্তব	অর্থিক
			অফিস সাপ্লাইজ লজেস্টিক সাপোর্ট, অন্যান্য ব্যয়	থোক	২.০০	থোক	২.০০
			মোট রাজস্ব ব্যয় =		২.০০		২.০০
			খ. মূলধন খাত				
			৪৫০০ টি পানির মিটার ক্রয়	৪৫০০টি	১৪৮.০০	৪৫০০টি	১৪৮.০০
	মোট মূলধন ব্যয় =		১৪৮.০০		১৪৮.০০		
	মোট ব্যয় (রাজস্ব + মূলধন) =		১৫০.০০		১৫০.০০		

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অংশের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৪-১৫ অর্থ বছর)		অগ্রগতি (২০১৪-১৫ অর্থ বছর)	
				বাস্তব	অর্থিক	বাস্তব	অর্থিক
২	খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ২৫৫৮৩৩.৭২ (ADB = ৫২৩৭৭.৯৬, JICA = ১২৮৪১২.৭৮ এবং GOB = ৭৫০৪২.৯৮) বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৭	খুলনা মহানগরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধন করে দৈনিক ১১ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি সরবরাহ করা। যাহার মধ্যে পানি সরবরাহের কভারেজ প্রায় ৪৬% বৃদ্ধি পাবে।	রাজস্ব খাত				
			পরামর্শক জাইকা ও এডিবি অংশ (বৈদেশিক ও স্থানীয় পরামর্শক, সাপোর্টিং স্টাফ এবং পরামর্শকের জন্য সরাসরি খরচ আবাসন, অফিস ভাড়া, যানবহন ভাড়া, ও স্থানীয় যোগাযোগ এবং রিপোর্ট তৈরি)	জনমাস	৯৮৩.৮৩	জনমাস	৯৮৩.৮৩
			অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন	থোক	৪৯.৪৮	থোক	৪৯.৪৮
			জ্বালানী ও রক্ষনাবেক্ষণ ও বিবিধ (পিএসসি/ পিআইসি/টেক সদস্যদের সম্মানী)	থোক	২৪.৫২	থোক	২৪.৫২
			মোট রাজস্ব ব্যয় =		১০৫৭.৮৩		১০৫৭.৮৩
			মূলধন খাত				
			১১০ MLD Surface Water Treatment Plant নির্মাণ ও ১টি ৭৭৫ মিলিয়ন লিটার ধারণক্ষম Impounding Reservoir নির্মাণ	১০%	৪৩৪১.৫০	১০%	৪৩৪১.৪৮
			১টি ১১০ MLD ক্ষমতার Water Intake facility নির্মাণ ও ৩৩ কিঃ মিঃ Raw Water Transmission pipe Line	১০%	৫৭৬৯.০০	-	-
			৩৬ কিঃ মিঃ Clear Water Transmission pipe Line নির্মাণ	২০%	৫১৭৮.০০	২০%	৫১৭৭.৫৮
			১০টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং ৭টি Distribution Reservoir নির্মাণ	১৭%	৪০৩৪.৫০	১৭%	৪০৩৪.১৭
			৬৫০ কিঃ মিঃ বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ	১৯%	৬৪২৯.৮৮	১৯%	৬৪৩০.৭৬
			৬ তলা বিশিষ্ট ওয়াসা প্রধান অফিস নির্মাণ	৩০%	৩৮৬.০০	৩০%	৩৮৫.৮৫
			সুপেয় পানির বোতলজাতকরণ প্লান্ট নির্মাণ ১টি	থোক	১.৫৮	থোক	১.৫৮
			সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়				
			অপারেশনাল যানবাহন ১টি	১৫%	৪৩.৭৪	১৫%	৪৩.৭৪
			পূণর্বাসন (ভূমি ও সম্পদেও ক্ষতিপূরণ)	থোক	৮৪.৯৭	থোক	৮৪.৯৭
			ড্যাট-১ (বিদেশী পরামর্শকের জন্য অর্থের ৫%)	থোক	৩০০.০০	থোক	৩০০.০০
			আমদানী শুল্ক (নির্মাণ/প্রকিউরমেন্ট এর জন্য বৈদেশীক অর্থের ৩০%)	থোক	৫০০০	থোক	৫০০০
			মোট মূলধন ব্যয় =		৩১৫৬৯.১৭		২৫৮০০.১৩
			মোট ব্যয় (রাজস্ব + মূলধন) =		৩২৬২৭.০০		২৬৮৫৭.৯৬

SK. MASUDUL ISLAM

KHAN SALIM AHMED

ধকৌ: এম. ডি. কামালউদ্দিন আহমেদ

৭। মানব সম্পদ উন্নয়ন :

বিদেশে প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও স্থান	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম
১	৩০/০৬/১৪ হতে ০৪/০৭/১৪ পর্যন্ত জাপান	১ জন	The Third Executive Forum for Enhancing sustainability of Urban Water Service in Asia Region (J-149005).
২	০২/১২/১৪ হতে ০৪/১২/১৪ পর্যন্ত থাইল্যান্ড	১ জন	Ist specialist confarence on Municipal Water Managment and Sanitation in Developing Countries ()
৩	১৮/০১/১৫ হতে ২২/০১/১৫ পর্যন্ত হ্যানয়, ভিয়েতনাম	১ জন	International conference on Faecal Sludge Management.
৪	১৮/০৫/১৫ হতে ১৬/০৬/১৫ পর্যন্ত জাপান	১ জন	Operation and Maintanance of Urban Water Supply System (Water Quality and Purification) (A,,) (J 15-04102.

দেশে প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও স্থান	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম
১	১৯/১০/১৪ হতে ১৩/১১/১৪ পর্যন্ত শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, মিরের ডাঙ্গা, খুলনা।	৬ জন	শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ।
২	০৯/১১/১৪ হতে ১১/১১/১৪ পর্যন্ত ডিপিএইচই ট্রেনিং রুম, ঢাকা।	২ জন	Establishing a regulatory framework for Urban water supply and sanitation শীর্ষক প্রকল্পের উপর প্রশিক্ষণ।
৩	২০/১১/১৪ ১দিন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	১ জন	Establishing a regulatory framework for Urban water supply and sanitation শীর্ষক প্রকল্পের উপর প্রশিক্ষণ।
৪	১৩/১২/১৩ হতে ১৪/১২/১৩ পর্যন্ত খুলনা ওয়াসা ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা।	৩৫ জন	Training on meter installation of billing system for Khulna WASA.

মোঃ ইমতিয়াজ আলী
প্রশাসন সহকারী
খুলনা ওয়াসা. খুলনা


সচিব
খুলনা ওয়াসা.
খুলনা।

৮। অডিট সংক্রান্ত তথ্য:


পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক খুলনা ওয়াসার গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অডিটে ১৪৪৪.০১ লক্ষ টাকার ৬ (ছয়) টি আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। যার নিষ্পত্তি মূলক জবাব প্রদান করা হয়েছে।

৯। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অর্জন/ সাফল্য :


- ১) “উৎপাদক নলকূপ স্থাপন এবং পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” নতুন প্রকল্পটি ২২/১২/২০১৪ খ্রি: তারিখ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৬, প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ২৩১৫.৬৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৯৬৮.২৮ লক্ষ টাকা ও খুলনা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল- ৩৪৭.৩৬ লক্ষ টাকা)। যাহার বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে।
- ২) পানির অপচয় রোধকল্পে ও পানির ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণের লক্ষ্যে মাসিক ফ্ল্যাট রেইট এর পরিবর্তে মিটারিং ব্যবস্থা চালুর পত্রিয়া হিসাবে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৪,০৮২ টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে।
- ৩) পানি সরবরাহের পাইপ লাইনে ৮৭ টি লিক মেরামত করে পানির অপচয় (এনআরডব্লিউ) হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৪) খুলনা মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ হিসাবে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ১,০১০ টি পানির সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- ৫) “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ” এর আওতায় কার্যক্রম:
 - খুলনা ওয়াসা প্রধান কার্যালয় ভবনের basement piling, Pile cap, Lift এর foundation এবং Water reservoir এবং 5th floor top slab এর কাজ শেষ হয়েছে পরবর্তী নির্মাণ কাজ চলমান এই পর্যন্ত ৫৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
 - ৭টি Distribution Reservoir এবং ১০ টি Overhead Tanks এর নির্মাণ কাজ ৯টি সাইটে চলমান রয়েছে। ইতো মধ্যে ৩০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকি কাজ ৩০/১২/২০১৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।
 - Clear Water Transmission Mains including River crossing এ কাজের আওতায় ৩০০-১২০০ মি:মি: ব্যাসের ডাকটাইল আয়রন পাইপ ও ফিটিংস ৩৩ কি:মি: (সম্পূর্ণ) এর মালামাল ইতোমধ্যে বিদেশ হতে আমদানী করা হয়েছে। মোট কাজের ৩০% সমাপ্ত হয়েছে, বাকি কাজ ২৮/০২/২০১৭ খ্রি: তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।
 - Distribution Pipe Network এ কাজের আওতায় বিভিন্ন ব্যাসের পানি বিতরণ ডাকটাইল আয়রন পাইপ ও ফিটিংস ৫৮ কি:মি: এর মালামাল ইতোমধ্যে বিদেশ হতে আমদানী করা হয়েছে। মোট কাজের ১৫% সমাপ্ত হয়েছে, বাকি কাজ ৩০/০৬/২০১৭ খ্রি: তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে।



SK. MAGUDUL ISLAM
Assistant Chief
(Planning & Development)
Khulna WASA, Khulna.



KHAN SALIM AHMED
Project Manager
Khulna Water Supply Project
Khulna WASA, Khulna.



একো: এন. ডি. কারিমুদ্দিন আহমেদ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল)
খুলনা ওয়াসা, খুলনা।